



用電設備巡檢紀錄表
中興機電顧問股份有限公司

電話：(03)4519356-8

傳真：(03)4518257

客戶：雙龍國小

檢查日期：110年4月6日

巡 檢 事 項			
1. 屋外線路	架空線路弛度 ☒ 正常 ☐ 過低 橫 擔 木 ☒ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉 線 礙 子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 曲 線 ☒ 正常 ☐ 腐蝕 ☐ 脫落斷掉	9. 高壓配電盤	盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A
2. 母線及支持礙子	支持礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母 線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避 電 器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化	10. 低壓配電盤	MP 盤 69 A MR 盤 — A MP2 盤 25 A MP3 盤 20 A 盤 A 盤 A
3. 斷路器開關	套管礙子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破劣 消弧室(LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上下段引線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落	11. 變壓器	NO 1 乾式 75 KVA 32 °C NO 2 75 KVA 47 °C NO 3 KVA °C NO 4 KVA °C NO 5 KVA °C NO 6 KVA °C
4. 電力電纜	電 纜 頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 固 定 座 頭 ☒ 良好 ☐ 不良	12. 用電場所	通風設備 ☒ 良好 ☐ 不良 週 圍 ☐ 有 ☒ 無 堆積雜物 變 電 室 ☐ 有 ☒ 無 滲水 室 溫 ☐ 20 °C 消防設備 ☒ 有 ☐ 無
5. 進相電容器	引 線 ☒ 良好 ☐ 接頭不良 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油	台電總表電度記錄	有效指示 尖峰 離峰 最高需要 尖峰 離峰 無效指示
6. 變壓器	套管引線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☒ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油 溫 ☐ 正常 ☐ 過高 油 量 ☐ 正常 ☐ 不足 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損 接 地 ☒ 正常 ☐ 鬆動 ☐ 未接	意見	客戶簽章：陳永新 0.05
7. 低壓開關	受 電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺 絲 引 線 ☒ 良好 ☐ 鬆動 ☐ 過熱		
8. 保護電驛指示儀表指示燈避雷器	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 良好 ☐ 燒毀 ☐ 正常 ☐ 接續不良脫落		

第一聯：客戶聯(紅)

第二聯：公司存檔(藍)

主管審核：



工務：

巡檢員：李永生



用電設備巡檢紀錄表
中興機電顧問股份有限公司

電話：(03)4519356-8

傳真：(03)4518257

客戶：雙龍國小

檢查日期：110年3月3日

巡 檢 事 項			
1. 屋外線路	架空線路弛度 ☒ 正常 ☐ 過低 橫擔木 ☒ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉線礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 曲線 ☒ 正常 ☐ 腐蝕 ☐ 脫落斷掉	9. 高壓配電盤	盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A
2. 母線及支持礙子	支持礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避雷器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化	10. 低壓配電盤	MP 盤 130 A MR 盤 20 A MP2 盤 20 A MP3 盤 10 A 盤 A 盤 A
3. 斷路器開關	套管礙子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破劣 消弧室(LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上下段引線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落	11. 變壓器	NO 1 乾式 75 KVA 28 °C NO 2 75 KVA 40 °C NO 3 KVA °C NO 4 KVA °C NO 5 KVA °C NO 6 KVA °C
4. 電力電纜	電纜頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 固定座頭 ☒ 良好 ☐ 不良	12. 用電場所	通風設備 ☒ 良好 ☐ 不良 週圍 ☐ 有 ☒ 無 堆積雜物 變電室 ☐ 有 ☒ 無 滲水 室溫 ☐ 15 °C 消防設備 ☒ 有 ☐ 無
5. 進相電容器	引線 ☒ 良好 ☐ 接頭不良 外觀 ☒ 良好 ☐ 漏油	台電總表電度記錄	有效指示 尖峰 最高需要 離峰 無效指示
6. 變壓器	套管引線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☒ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油溫 ☒ 正常 ☐ 過高 油量 ☐ 正常 ☐ 不足 外觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損 接地 ☒ 正常 ☐ 鬆動 ☐ 未接	意見	客戶簽章：吳海強
7. 低壓開關	受電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺絲引線 ☒ 良好 ☐ 鬆動 ☐ 過熱		
8. 保護電驛指示儀表指示燈避雷器	☒ 正常 ☐ 不良 ☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 良好 ☒ 燒毀 ☒ 正常 ☐ 接續不良脫落		

第一聯：客戶聯(紅)

第二聯：公司存檔(藍)

主管審核：



工務：

巡檢員：李姓



用電設備巡檢紀錄表
中興機電顧問股份有限公司

電話：(03)4519356-8

傳真：(03)4518257

客戶：雙龍國小

檢查日期：110年2月1日

巡 檢 事 項	
1. 屋外線路	架空線路弛度 ☒ 正常 ☐ 過低 橫 擔 木 ☒ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉 線 礙 子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 曲 線 ☒ 正常 ☐ 腐蝕 ☐ 脫落斷掉
2. 母線及支持礙子	支持礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母 線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避 電 器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化
3. 斷路器開關	套管礙子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破劣 消弧室(LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上下段引線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落
4. 電力電纜	電 纜 頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 固 定 座 頭 ☒ 良好 ☐ 不良
5. 進相電容器	引 線 ☒ 良好 ☐ 接頭不良 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油
6. 變壓器	套管引線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☐ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油 溫 ☐ 正常 ☐ 過高 油 量 ☐ 正常 ☐ 不足 外 觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損 接 地 ☒ 正常 ☐ 鬆動 ☐ 未接
7. 低壓開關	受 電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺 絲 引 線 ☒ 良好 ☐ 鬆動 ☐ 過熱
8. 保護電驛指示儀表示燈避雷器	☒ 正常 ☐ 不良 ☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 良好 ☒ 燒毀 ☒ 正常 ☐ 接續不良脫落
台電總表電度記錄	有效指示 尖峰 最高需要 離峰 無效指示
意見	檢閱 歐恩槽 變電室內有滲水 客戶簽章：李永新

第一聯：客戶聯(紅)

第二聯：公司存檔(藍)

主管審核



工務：

巡檢員：李永新



用電設備巡檢紀錄表
中興機電顧問股份有限公司

電話：(03)4519356-8

傳真：(03)4518257

客戶：雙龍國小

檢查日期：110年5月4日

巡 檢 事 項			
1. 屋外線路	架空線路弛度 ☒ 正常 ☐ 過低 橫擔木 ☒ 良好 ☐ 腐蝕 ☐ 傾斜 拉線礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 曲線 ☒ 正常 ☐ 腐蝕 ☐ 脫落斷掉	9. 高壓配電盤	盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A 盤 A
2. 母線及支持礙子	支持礙子 ☒ 良好 ☐ 破損 ☐ 異聲 母線 ☒ 良好 ☐ 接續不良 避電器 ☒ 良好 ☐ 引線脫落 ☐ 劣化	10. 低壓配電盤	MP 盤 100 A MR 盤 60 A MP2 盤 120 A MP3 盤 50 A 盤 A 盤 A
3. 斷路器開關	套管礙子 ☒ 良好 ☐ 電暈異聲 ☐ 破劣 消弧室(LBS) ☒ 正常 ☐ 外觀劣化 ☐ 異狀 上下段引線 ☒ 正常 ☐ 接續不良 ☐ 脫落	11. 變壓器	NO 1 乾式 25 KVA 37 °C NO 2 11 25 KVA 46 °C NO 3 KVA °C NO 4 KVA °C NO 5 KVA °C NO 6 KVA °C
4. 電力電纜	電纜頭 ☒ 良好 ☐ 被覆劣化異聲 固定座頭 ☒ 良好 ☐ 不良	12. 用電場所	通風設備 ☒ 良好 ☐ 不良 週圍 ☐ 有 ☒ 無 堆積雜物 變電室 ☐ 有 ☒ 無 滲水 室溫 ☒ 27 °C 消防設備 ☒ 有 ☐ 無
5. 進相電容器	引線 ☒ 良好 ☐ 接頭不良 外觀 ☒ 良好 ☐ 漏油	台電總表電度記錄	有效指示 尖峰 離峰 最高需要 無效指示
6. 變壓器	套管引線 ☒ 良好 ☐ 接續不良脫落 溫度計、油量表 ☐ 正常 ☐ 故障 ☐ 破損 油溫 ☐ 正常 ☐ 過高 油量 ☐ 正常 ☐ 不足 外觀 ☒ 良好 ☐ 漏油污損 接地 ☒ 正常 ☐ 鬆動 ☐ 未接	意見	發電機油不足須補充(感恩樓)
7. 低壓開關	受電 ☒ 正常 ☐ 異狀 螺絲引線 ☒ 良好 ☐ 鬆動 ☐ 過熱	客戶簽章	吳永誠
8. 保護電驛指示儀表示燈避雷器	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 良好 ☐ 燒毀 ☐ 正常 ☐ 接續不良脫落	主管審核：	工務：

第一聯：客戶聯(紅)

第二聯：公司存檔(藍)

主管審核：



工務：

巡檢員：吳永誠